# **COMUNE DI CEFALA' DIANA**

# Provincia di Palermo

**COPIA** 

## **AREA TECNICA**

AREA TECNICA

Oggetto:

PROROGA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ELL'ABBEVERATOIO E FONTANA IN CONTRADA VALLE E FONTANA IN CONTRADA SAN LORENZO. CIG: 5814663BB1

CIG: 5814663BB1

# **DETERMINAZIONE**

N. 186 del 14-09-2015

N. Generale 265 del 14-09-2015

# Il Responsabile dell'Area

- VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di essere approvata;
- ACQUISITI i pareri necessari;

# DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

IL Dirigente F.TO LUIGI CALDARELLA

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### N. 190 del 14-09-2015

#### Premesso:

- Che questo Ente fa parte della coalizione GAL (Gruppo Azione Locale) Terre Normanne, con sede legale in Santa Cristina Gela;
- Che con D.D.G. n.589 del 16.06.2010 e n.761 del 24.06.2010 è stato selezionato e finanziato il suddetto GAL ed il Piano di Sviluppo Locale;
- Che in attuazione del suddetto Decreto, il Responsabile del Piano ha diramato il Bando pubblico per il finanziamento di opere per la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, fissando per il giorno 07 gennaio 2013 la scadenza per la partecipazione al suddetto Bando (seconda sottofase);
- Che l'Amministrazione ha individuato, per la partecipazione al suddetto bando, le opere di riqualificazione dell' "abbeveratoio grande" sito nella sede della strada comunale Cefalà Diana Villafrati e le due fontane di zona Valle e Zona San Lorenzo;
- Che con Determina Sindacale n. 18 del 20.12.2012, per i lavori di cui in oggetto, il sottoscritto geom. Luigi Caldarella Responsabile Area tecnica è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 11/2/1994 n. 109 e ss.mm.ii.;
- Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.174 del 07.08.2013 sono stati individuati per la redazione della progettazione esecutiva i due tecnici con la qualifica di geometra in servizio presso l'Ente, Luigi Caldarella e Giuseppe Chiarelli;
- Che i progettisti hanno redatto il progetto esecutivo delle opere necessarie per la riqualificazione dei manufatti in premessa dell'importo complessivo, di €.81.851,18, di cui € 60.811,60 per lavori, compresi gli oneri sulla sicurezza ed oneri per il personale, € 7.045,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €.13.994,49 per IVA al 22%;
- Che con Determinazione del Responsabile Area tecnica n.95 del 16.04.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera i cui lavori ammontano a €.60.811,60, di cui €.38.441,35 per lavori soggetti al ribasso, al netto degli oneri per il personale ed oneri per la sicurezza, €.20.545,90 per oneri per il personale ed €.1.824,35 per oneri per la sicurezza;
- Che con Determinazione del Responsabile Area tecnica n.62 del 18.06.2014 sono state stabilite le modalità di gara mediante procedura aperta ed è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare fissando l'espletamento della stessa alle ore 09,00 del giorno 17/07/2014;
- Che in data 18/07/2014 si sono concluse le operazione di gara, risultando aggiudicataria l'impresa Faranda Pietro con sede in via San Marco,13 Ficarra (ME) con il ribasso del 34,3396% e quindi per l'importo netto di €.47.591,30;
- Che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 18 al 21 luglio 2014, come da certificazione resa dal Segretario Comunale in data 23.07.2014;
- Che con determina dirigenziale nº 6 del 15/01/2015 è stato approvato il verbale di gara;
- Che in data 01/04/2015 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto per il quale sono stati assegnati i termini di 90 gg decorrenti dal verbale di consegna per l'esecuzione dei lavori;
- Che in virtù dei termini contrattuali assegnati (gg 90) la scadenza naturale ricadeva in data 09/07/2015;
- Che i termini previsti per la chiusura dell'intervento come da atto di concessione nº 25 e relativa appendice del 19/06/2013, sono fissati al 19/06/2015 salvo richiesta di proroga ai suddetti termini, pertanto nel verbale di consegna si dava atto di tali termini;
- Che con nota prot. 3157 del 09/06/2015, è stato richiesto al GAL Terre Normanne la proroga al progetto denominato "Riqualificazione dell'abbeveratoio, fontana valle e fontana san Lorenzo";
- Che con nota prot. n. 611 del 10/06/2015 del Gal Terre Normanne, acquisito al protocollo Generale del Comune al nº 3243 del 12/06/2015 è stata autorizzata la proroga al 15/09/2015, quale termine ultimo per eseguire la relativa rendicontazione del progetto;
- Che con nota del 19/06/2015 inoltrata per pec, acquisita al protocollo generale del comune al n° 3989 del 22/06/2015 l'impresa Faranda Pietro ha richiesto la sospensione dei lavori, ha cui con nota prot. 3522 del 23/06/2015 si è comunicato il diniego, e nel contempo ha altresì richiesto la proroga per completare i lavori;
- Che con nota prot. del 2661 del 14/05/2015 questo Ente ha comunicato alla Soprintendenza ai BB. CC. AA. il rinvenimento di elementi architettonici di interesse storico ed entnoantropologico nella fontana Valle e

nell'abbeveratoio lungo richiedendo il relativo sopralluogo al fine di conoscere le proprie determinazione in merito ai suddetti elementi architettonici ed alle prescrizioni dettate in fase di rilascio del parere nella progettazione esecutiva;

- Che in data 04/06/2015 è stato eseguito un verbale di sopralluogo con i funzionari delegati della Soprintendenza ai BB. CC. AA.;
- Che il verbale di sopralluogo, munito della relativa nota di accompagnamento del Soprintendente ai BB.CC.AA è stato acquisito al protocollo generale del comune al n° 4170 del 17/07/2015.
- Che di fatto l'acquisizione del suddetto parere e le relative determinazioni hanno rallentato l'esecuzione delle opere, in particolare, nel lambito delle operazione di recupero sia del catino in pietra e nella scelta del rivestimento della parete con pietra locale della fontana Valle sia nella vaschetta frontale dell'abbeveratoio lungo.
- Che con determina dirigenziale n°173/251 è stata concessa all'impresa Faranda Pietro la proroga fino al 31/08/2015;
- Che con nota del 30/08/2015 inoltrata per pec, acquisita al protocollo generale del comune al nº 5041 del 31/08/2015 l'impresa Faranda Pietro ha rappresentato delle difficoltà nel reperire durante il mese di agosto i materiali necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto a causa della chiusura stagionale dei fornitori, richiedendo nel contempo la concessione di un ulteriore proroga;
- Dato atto che attualmente sono stati eseguiti circa 75% dei lavori, per il quale tuttavia durante il mese di Agosto gli stessi hanno subito un forte rallentamento a causa del mancato reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori;
- Accertato che in data 31/08/2015 è stata formulata la proposta di determinazione per la concessione di una successiva proroga fino al 15 di settembre c.a. e che la stessa a causa della mancata creazione ed elaborazione del sistema informatico non si è generata in determina;
- Visto il Dlgs 163/2006 e relativo regolamento DPR207/2010;
- Tutto ciò Premesso

#### **PROPONE**

Per le motivazioni sopra riportate, di concedere all'impresa Faranda Pietro con sede in Ficarra (Me) in via San Marco 13, la proroga fino a tutto il 15/09/2015 per il completamento dei Lavori di riqualificazione dell'abbeveratoio e Fontana C/da Valle e Fontana San Lorenzo".

IL PROPONENTE F.TO

REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole

Cefalà Diana, lì 14-09-2015

DI CALL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO LUIGI CALDARELLA

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

#### **CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

Affissa all'Albo Pretorio il 16° C- 20 66

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì

L'INCARICATO DEL SERVIZIO F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO FRANCESCO BATTAGLIA